

Информация  
о хозяйственной деятельности ООО «Водоснабжение и канализация»  
за 12 месяцев 2020 года

ООО «ВиК» осуществляет регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению потребителей на правах аренды имущества Администрации Школьненского с/п Белореченский район.

Действующий тариф на питьевую воду по предприятию утвержден приказом РЭК ДЦ и Т Краснодарского края № 85/2019-ВК от 23.10.2019: с 01.01.2020 г по 30.06.2020 г — 43,26 руб/м<sup>3</sup>, с 01.07.2020 г по 31.12.2020г - 44,80 руб/м<sup>3</sup>.

В производственном процессе эксплуатируется 1 артезианская скважина производительностью 6,5 м<sup>3</sup>/час. Общая протяженность водопроводных сетей 2,5 км. с общим износом- 75 %

Обеспечено централизованным водоснабжением - 59 человек и 2 социально значимых объекта.

За 12 месяцев 2020 года подъем воды составил 19,34 тыс. м<sup>3</sup>, реализовано потребителям — 2,89 тыс. м<sup>3</sup>, в том числе населению — 1,93 тыс.м<sup>3</sup>.

Во исполнение производственной программы предприятие оказывает услуги населению по холодному водоснабжению в круглосуточном режиме.

Согласно утвержденному графику и по заявкам граждан проводятся плановые промывки и дезинфекция сооружений.

В целях санитарной безопасности объектов и контроля качества воды привлечена лаборатория Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

В соответствии с программой производственного контроля по итогам 12 месяцев исследована 21 проба воды с подтверждением соответствия требованиям СанПиН протоколами.

Средние уровни показателей лабораторных исследований проб питьевой воды :  
Микробиологические

Общие колиформные бактерии	Термотолерантные колиформные бактерии	Общее микробное число
В 100,0 не обнаружено	в 100,0 не обнаружено	В 1 мл - 6

### Санитарно-гигиенические

Ph	Железо общее	Хлорид-ион	Марганец	Аммиак	Нитриты	Нитраты	Фосфаты	Фториды	Сульфаты	Жесткость общая
8,13	0,28	39,9	23	0,14	0,010	0,95	0,11	0,18	21,4	3,8

### Органолептические:

Цветность	Мутность	Железо общее
5,2	0,6	0,29

За прошедший период выполнены основные мероприятия:

- обнаружено и локализовано 22 повреждения на водопроводных сетях,
- установлена запорно-регулирующая арматура ул. Кубанской с. Школьное в количестве 1 шт,
- проведена вырубка высокорослых деревьев и кустарников в зонах санитарной

о  
х  
р  
а  
н  
ы

а  
р  
т  
е  
з  
и  
а  
н  
с  
к  
о  
й

с  
к  
в  
а  
ж  
и  
н  
ы

с  
.

Ш  
к  
о  
л  
ь  
н  
о  
е  
,