

Информация
о хозяйственной деятельности ООО «Водоснабжение и канализация»
за 12 месяцев 2020 года

ООО «ВиК» осуществляет регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению потребителей на правах аренды имущества Южненского с/п.

Действующий тариф на питьевую воду по предприятию утвержден приказом РЭК ДЦ и Т Краснодарского края № 85/2019-ВК от 23.10.2019: с 01.01.2020 г по 30.06.2020 г — 43,26 руб/м³, с 01.07.2020 г по 31.12.2020г - 44,80 руб/м³.

В производственном процессе эксплуатируются 4 артезианские скважины производительностью от 6,5 м³/час до 16 м³/час. Общая протяженность водопроводных сетей 24,3 км. с общим износом- от 65% до 80%.

Обеспечено централизованным водоснабжением - 1653 человека, что составляет 24% от общей численности населения.

За 12 месяцев 2020 года подъем воды составил 127,24 тыс. м³, реализовано потребителям — 87,15 тыс. м³, в том числе населению — 51,61 тыс.м³.

По состоянию на 31.12.2019 год дебиторская задолженность населения перед предприятием составила 83,39 тыс. руб. Тем не менее во исполнение производственной программы предприятие продолжает оказывать услуги населению в круглосуточном режиме.

Согласно утвержденному графику и по заявкам граждан проводятся плановые промывки и дезинфекция сооружений.

В целях санитарной безопасности объектов и контроля качества воды привлечена лаборатория Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

В соответствии с программой производственного контроля по итогам 12 месяцев исследовано 68 проб воды с подтверждением соответствия требованиям СанПиН протоколами.

Средние уровни показателей лабораторных исследований проб питьевой воды :
Микробиологические:

Общие колиформные бактерии	Термотолерантные колиформные бактерии	Общее микробное число
В 100,0 не обнаружено	в 100,0 не обнаружено	в 1 мл - 0

Органолептические:

Цветность	Мутность	Железо общее
3,2	0,29	0,2

Санитарно-гигиенические

Ph	Железо общее	Хлорид-ион	Марганец	Аммиак	Нитриты	Нитраты	Фосфаты	Фториды	Сульфаты	Жесткость общая
7,22	менее 0,1	14,2	0,04	0,24	0,0045	2,86	0,14	0,2	23	6,28

- За прошедший период выполнены основные мероприятия:
- обнаружено и локализовано 49 повреждений на водопроводных сетях,
 - заменено насосное оборудование марок ЭЦВ на 4-х артезианских скважинах пос.Южный, пос. Заречный,
 - проведена ревизия и замена ДУ на водонапорных башнях пос. Южный, пос. Заречный,
 - на магистральном водопроводе заменено 4 прибора учета воды в п. Южном,
 - проведена вырубка высокорослых деревьев и кустарников в зонах санитарной охраны артезианских скважин пос.Заречный, пос.Южный,
 - **совместно с Администрацией Южненского с/п:**
 - проведена замена ветхого стального водопровода 260 метров в пос.Южном по ул.Школьной,
 - проведено технологическое подключение здания ФАП «Новый» в пос.Новый, ул.Садовая, 22.