

Информация
о хозяйственной деятельности ООО «Водоснабжение и канализация»
за 12 месяцев 2020 года

ООО «ВиК» осуществляет регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению потребителей на правах аренды имущества Бжедуховского с/п

Действующий тариф на питьевую воду по предприятию утвержден приказом РЭК ДЦ и Т Краснодарского края № 85/2019-ВК от 23.10.2019:

с 01.01.2020 г по 30.06.2020 г — 43,26 руб/м³,

с 01.07.2020 г по 31.12.2020г - 44,80 руб/м³.

В производственном процессе эксплуатируются 4 артезианские скважины производительностью от 6,5м³/час до 10 м³/час. Общая протяженность водопроводных сетей 28,7 км. с общим износом- от 65% до 80%.

Обеспечено централизованным водоснабжением —1577 человек, что составляет 50 % от общей численности населения.

За 12 месяцев 2020 года подъем воды составил 125,09 тыс. м³, реализовано потребителям —63,69 тыс. м³, в том числе населению — 60,58 тыс.м³.

По состоянию на 31.12.2020 год дебиторская задолженность населения перед предприятием составила 223,1 тыс. руб. Тем не менее во исполнение производственной программы предприятие продолжает оказывать услуги населению в круглосуточном режиме.

Согласно утвержденному графику и по заявкам граждан проводятся плановые промывки и дезинфекция сооружений.

В целях санитарной безопасности объектов и контроля качества воды привлечена лаборатория Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

В соответствии с программой производственного контроля по итогам 8 месяцев исследовано 56 проб воды с подтверждением соответствия требованиям СанПиН протоколами.

Средние уровни показателей лабораторных исследований проб питьевой воды :

Микробиологические

Общие колиформные бактерии	Термотолерантные колиформные бактерии	Общее микробное число
В 100,0 не обнаружено	в 100,0 не обнаружено	В 1 мл - 6

Санитарно-гигиенические

Ph	Железо общее	Хлорид-ион	Марганец	Аммиак	Нитриты	Нитраты	Фосфаты	Фториды	Сульфаты	Жесткость общая
8,13	0,28	39,9	24	0,14	0,010	0,95	0,11	0,19	21,4	4

Органолептические:

Цветность	Мутность	Железо общее
5,7	0,64	0,28

За прошедший период выполнены основные мероприятия:

- обнаружено и локализовано 32 повреждения на водопроводных сетях,
- заменено насосное оборудование марок ЭЦВ на 4-х артезианских скважинах,
- проведена замена ДУ на водонапорных башнях ст.Бжедуховская, ул.Кавказская, ст.Октябрьская, ул.Октябрьская
- заменена и отревизирована запорно-регулирующая арматура в количестве 5 шт,
- заменен ветхий участок водопровода протяженностью —100 м по ул.Садовая ст. Бжедуховская,
- установлен водопроводный колодец на пересечении улиц Восточная- Широкая, ст.Бжедуховская,
- проведена замена силового кабеля (25 метров) от КТП до щита управления артезианской скважины на водозаборе ст.Бжедуховской, ул.Больничная,
- проведено технологическое подключение ФАП Нижневеденеевский, ул.Клубная пос. Нижневеденеевский,
- проведена реконструкция пожарного гидранта в пос.Нижневеденеевский, ул.Клубная,
- проведена вырубка высокорослых деревьев и кустарников в зонах санитарной охраны артезианских скважин ст. Бжедуховской, улиц Комсомольская, Б
о
л
ь
н
и
ч
н
а
я
,
Н
и
з
о
в
а
я
;