

Информация
о хозяйственной деятельности ООО «Водоснабжение и канализация»
за 12 месяцев 2020 года

ООО «ВиК» осуществляет регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению потребителей на правах аренды имущества Первомайского с/п
Действующий тариф на питьевую воду по предприятию утвержден приказом РЭК ДЦ и Т Краснодарского края № 85/2019-ВК от 23.10.2019:
с 01.01.2020 г по 30.06.2020 г — 43,26 руб/м³,
с 01.07.2020 г по 31.12.2020г - 44,80 руб/м³.

В производственном процессе эксплуатируются 6 артезианских скважин производительностью от 6,5м³/час до 10 м³/час. Общая протяженность водопроводных сетей 31,3 км. с общим износом- от 65% до 80%.

Обеспечено централизованным водоснабжением - 1446 человек, что составляет 48% от общей численности населения.

За 12 месяцев 2020 года подъем воды составил 108,77 тыс. м³, реализовано потребителям — 45,4 тыс. м³, в том числе населению — 42,6 тыс.м³.

По состоянию на 31.12.2020 год дебиторская задолженность населения перед предприятием составила 95,5 тыс. руб. Тем не менее во исполнение производственной программы предприятие продолжает оказывать услуги населению в круглосуточном режиме.

Согласно утвержденному графику и по заявкам граждан проводятся плановые промывки и дезинфекция сооружений.

В целях санитарной безопасности объектов и контроля качества воды привлечена лаборатория Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

В соответствии с программой производственного контроля по итогам 12 месяцев исследовано 78 проб воды с подтверждением соответствия требованиям СанПиН протоколами.

Средние уровни показателей лабораторных исследований проб питьевой воды :
Микробиологические

Общие колиформные бактерии	Термотолерантные колиформные бактерии	Общее микробное число
В 100,0 не обнаружено	в 100,0 не обнаружено	В 1 мл - 1

Санитарно-гигиенические

Ph	Железо общее	Хлорид-ион	Марганец	Аммиак	Нитриты	Нитраты	Фосфаты	Фториды	Сульфаты	Жесткость общая
7,9	0,3	42,5	0,03	0,1	0.006	0,6	0,18	0,19	18,6	3,2

Органолептические:

Цветность	Мутность	Железо общее
4	0,75	0,3

За прошедший период выполнены основные мероприятия:

- обнаружено и локализовано 47 повреждений на водопроводных сетях,
- заменено насосное оборудование марок ЭЦВ на 5-ти артезианских скважинах,
- заменены датчики уровней (ДУ) на водонапорных башнях п.В-Веденеевского, пос. Первомайского, пос.Комсомольского, пос.Высотного, пос. Ганжинского,
- заменена запорно-регулирующая арматура в количестве 2-х штук на водопроводных сооружениях пос. Первомайского,
- в связи с окончанием срока государственной поверки проведена замена приборов учета воды марки ВСКМ, СТВХ диаметром 50 мм в количестве 5 штук на артезианских скважинах пос.Ганжинский, пос. Комсомольский, пос.Высотный, пос. Первомайский,
- произведена вырубка высокорослых деревьев и кустарников в зонах санитарной охраны артезианских скважин пос.Высотного, пос.Комсомольского, пос. Ганжинского,
- совместно с Администрацией Первомайского поселения, проведена реконструкция ветхого стального водопровода протяженностью 200 м на новый полиэтиленовый д-140 мм по ул. Победы к детскому саду «Ягодка»,
- произведены работы по отводу дренажных вод на водопроводном сооружении, территория водозабора пос. Первомайский, ул.Красноармейская(за консервным).